

## 校区搬迁后勤工作推进计划表

序号	项目	具体内容	时间	责任部门	负责人	责任人
1	供暖	校长办公会研究新校区供暖方案	6月24日	后勤处	薛旺录	
		向西北市政研究院提供锅炉参数	6月27日	水电中心	吴翼虎	种宏明
		完成锅炉招标	6月30	国资处、后勤处	傅强	吴翼虎 种宏明
		锅炉生产	7月1日—8月30日	锅炉生产厂家		
		安装	9月1日—9月30日	锅炉生产厂家		
		调试、办理验收手续	10月1—10月10日	国资处、后勤处、新校区建设指挥部	傅强 薛旺录 张明朗	
2	餐饮	研究新校区餐饮装饰装修方案	6月24日	后勤处、新校区建设指挥部	陈玉梅	樊小龙 蔺魁军
		签订餐饮企业运营合同	6月27日前	后勤处、国资处	薛旺录	陈玉梅 樊小龙
		中标餐饮企业装修	6月24日	中标餐饮企业	陈玉梅	樊小龙 蔺魁军
		提交设计图	6月27日	中标餐饮企业	陈玉梅	樊小龙 蔺魁军
		完成校区搬迁期间的食堂运营方案	7月5日前	后勤处餐饮中心	陈玉梅	樊小龙 蔺魁军
		食堂试运行	8月10日	中标餐饮企业	樊小龙	蔺魁军
3	物业	讨论物业标段划分	6月28日前	后勤处	薛旺录	张辉 蔺魁军
		校长办公会研究物业招标事宜	7月8日	后勤处	薛旺录	张辉 蔺魁军
		招标完成	7月30日前	国资处	傅强	
		物业公司进场	8月5日前	后勤处	张辉	蔺魁军
4	车辆	完成校区搬迁期间及搬迁后教职员通勤方案	7月5日前	后勤处车辆中心	吴翼虎	马红兵
		校长办公会研究通勤车辆招标	7月8日	后勤处	吴翼虎	马红兵
5	超市	邀请第三方评估公司对新校区商超租金进行底价评估	6月28日	校产中心	陈玉梅	吴亮 王岩
		完成新校区商超设置方案	7月5日前	校产中心	陈玉梅	吴亮 王岩
		校长办公会研究商超方案	7月8日	后勤处	陈玉梅	吴亮 王岩
6	教师公寓	完成教师公寓分配方案	7月15日前	后勤处 校产中心	陈玉梅	吴亮 王岩